

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA .

EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA DE SANTA CATARINA LOXICHA, DISTRITO DE POCHUTLA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS CATORCE HORAS, DEL DIA 01 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. ARCADIO MARTINEZ MARTINEZ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y PRESIDENTE DE COMITE DE OBRAS RESPECTIVAMENTE., LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 14 PANELES SOLARES"

UBICACIÓN

FONDO:	<u>III</u>	<u>PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</u>
ESTADO:	<u>20</u>	<u>OAXACA.</u>
REGION	<u>02</u>	<u>COSTA</u>
MICROREGION	<u>05</u>	<u>ZAPOTECA -SIERRA SUR</u>
DISTRITO	<u>30</u>	<u>POCHUTLA</u>
MUNICIPIO	<u>366</u>	<u>SANTA CATARINA LOXICHA</u>
LOCALIDAD	<u>0014</u>	<u>LINDA VISTA</u>



DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO GENERAL 33: FONDO III: PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 RUBRO: ELECTRIFICACION

OFICIO DE NOTIFICACION. FISM/366MSC-07/2016
 FECHA DE NOTIFICACION 14/03/2016
 CUENTA 6000, 6200, 629, 6297

CUENTA: INVERSION PUBLICA, OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS, TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS, OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS BIENES PROPIOS

DESCRIPCION DEL PROYECTO:


SE REALIZARA LA INSTALACION DE 14 PANELES SOLARES DE 150 WATTS, EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, EJECUTANDO UNICAMENTE EL CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SOLAR DE 150 WATTS.



PROGRAMA: SG ELECTRIFICACION SUBPROGRAMA: 03 RURAL NO CONVENCIONAL
 MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01/04/2016 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 30/04/2016
 FECHA DE INICIO REAL: 01/04/2016 FECHA DE CONCLUSION: 30/04/2016
 METAS ALCANZADAS: 14.00 PANELES BENEFICIARIOS: 14.00 HOGARES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33. FONDO III.	\$ 402,752.00	\$ 402,752.00	0.00
RAMO 33. FONDO IV.	0.00	0.00	0.00
RAMO 28.	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN FEDERAL.	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (FAFEF)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS.	0.00	0.00	0.00
OTROS (especificar)	0.00	0.00	0.00
TOTAL.....	\$ 402,752.00	\$ 402,752.00	0.00

NOTA:
 LA OBRA SE EJECUTO NORMALMENTE, NO SE REGISTRO RETRASO ALGUNO.



0000113

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON ONCE MINUTOS, DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO.
ENTREGA**



C. ARCADIO MARTINEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. PEDRO JUAREZ JUAREZ
REGIDOR DE OBRAS.



C. JORGE CORTÉS LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

**POR EL COMITÉ
RECIBE**

C. HUGO MARTINEZ JIMENEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. VICTOR BAUTISTA RUIZ
TESORERO

C. PANFILO RUIZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL.

C. RANULFO RUIZ CORTÉS
REGIDOR DE HACIENDA.

C. PAULINO CORTÉS JUÁREZ
SECRETARIO

C. RUBEN RUIZ MARTINEZ
1 VOCAL

LIC. JORGE CORTÉS RUIZ
VOCAL